

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2026

Poistettu edellisen vuoden projektit, jotka eivät ole enää aktiivisena.

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
111	KI / Rakennukset								
9130	Koskenhelmen huon.kunnostus	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-174,66	9 825,34	98,25%	1,75%	-154,38
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-174,66	9 825,34	98,25%	1,75%	-154,38
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tarpeet on kartoitettu vuokralaisen kanssa, kyseessä kevyempiä korjaustoimenpiteitä jotka sovitetaan vuokralaisen toiminnan kanssa yhteen.									
9135	Terv.aseman muutost.ja perusko	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-12 642,53	67 357,47	84,2%	15,8%	-392,38
Menot		-80 000,00	0,00	-80 000,00	-12 642,53	67 357,47	84,2%	15,8%	-392,38
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Valmius n. 80 % tehty pääosin omina töinä									
9232	Th 1 korjaustoimenpiteet	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-3 196,17	5 803,83	64,49%	35,51%	0,00
Menot		-9 000,00	0,00	-9 000,00	-3 196,17	5 803,83	64,49%	35,51%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Valmius 90 % tehty pääosin omina töinä.									
9315	Liikuntatalon peruskorjaus	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-51,56	9 948,44	99,48%	0,52%	-7 856,74
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-51,56	9 948,44	99,48%	0,52%	-7 856,74
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tarkempi kustannusarvion laaditaan ja tarve kartoitus meneillään									
9406	Koskenhelmen yl.tilojen korj.	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-2 447,87	7 552,13	75,52%	24,48%	-4 339,79
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-2 447,87	7 552,13	75,52%	24,48%	-4 339,79
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tarpeet on kartoitettu vuokralaisen kanssa, kyseessä kevyempiä korjaustoimenpiteitä jotka sovitetaan vuokralaisen toiminnan kanssa yhteen.									
9413	Vanhustentalot, kattotyöt	-36 000,00	0,00	-36 000,00	-602,33	35 397,67	98,33%	1,67%	0,00
Menot		-36 000,00	0,00	-36 000,00	-602,33	35 397,67	98,33%	1,67%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Suurin alue korjattu, pienempiä paikkauksia vielä tekemättä.									
9480	Esik.huoneiden peruskorj.	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Valmistunut kesällä. Kustannukset jäävät todennäköisesti alle investointi rajan, kustannukset siirtyvät tällöin käyttötalouteen									
9483	Vellamo ja kirj.tiilik.maalaus	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-4 179,28	10 820,72	72,14%	27,86%	0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2026

Poistettu edellisen vuoden projektit, jotka eivät ole enää aktiivisena.

Menot		-15 000,00	0,00	-15 000,00	-4 179,28	10 820,72	72,14%	27,86%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmistunut kesällä.								
9494	Kk, julkisivuremontti	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-602,33	49 397,67	98,8%	1,2%	0,00
Menot		-50 000,00	0,00	-50 000,00	-602,33	49 397,67	98,8%	1,2%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Työt pääosin tehty VOT pidetään 11.9								
111	KI / Rakennukset yhteensä	-230 000,00	0,00	-230 000,00	-23 751,18	206 248,82	89,67%	10,33%	-35 102,87
Menot		-230 000,00	0,00	-230 000,00	-23 751,18	206 248,82	89,67%	10,33%	-35 102,87
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9131	Koskenhelmi, ilmastointi, K Pv	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 028,41	-28,41	-0,28%	100,28%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 028,41	-28,41	-0,28%	100,28%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Yhteisille alueille asennettu ILP								
9271	Verkoston lämpövuotojen korjau	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-2 478,61	5 521,39	69,02%	30,98%	0,00
Menot		-8 000,00	0,00	-8 000,00	-2 478,61	5 521,39	69,02%	30,98%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Korjauksia tarpeen mukaan								
9421	Pirttin.tieal.korj. ja asfalto	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	60 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	60 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Työt tehty elokuussa								
9422	Kaavatiet ja maankäyttö, K, Pa	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-10 027,88	19 972,12	66,57%	33,43%	-11 459,26
Menot		-30 000,00	0,00	-30 000,00	-10 027,88	19 972,12	66,57%	33,43%	-11 459,26
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Teollisuustien sorastus, ja asfalttien paikkauksia								
9465	Ulkoliikuntapaikkojen parannuk	-14 000,00	0,00	-14 000,00	-5 435,33	8 564,67	61,18%	38,82%	0,00
Menot		-14 000,00	0,00	-14 000,00	-5 435,33	8 564,67	61,18%	38,82%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Koripallokorit uusittu koululle, urheilukentällä ja muualla tehty pienempiä parannuksia								
9468	Hyyp.n. lait.ja ven.laskul.kor	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-100,00	24 900,00	99,6%	0,4%	0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2026

Poistettu edellisen vuoden projektit, jotka eivät ole enää aktiivisena.

Menot		-25 000,00	0,00	-25 000,00	-100,00	24 900,00	99,6%	0,4%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Suunnittelu kesken								
9484	Tienvarsiopasteet	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Suunnittelua aloitettu								
9600	Vesihuolto/pumppujen uusiminen	-16 000,00	0,00	-16 000,00	-9 650,00	6 350,00	39,69%	60,31%	0,00
Menot		-16 000,00	0,00	-16 000,00	-9 650,00	6 350,00	39,69%	60,31%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pumput ostettu vaihto syksyllä								
9606	Vesilinjojen peruskorjaus	-27 700,00	0,00	-27 700,00	-182,50	27 517,50	99,34%	0,66%	0,00
Menot		-27 700,00	0,00	-27 700,00	-182,50	27 517,50	99,34%	0,66%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Tehdään tarpeen mukaan								
9607	Viemäriinjojen peruskorjaus	-31 300,00	0,00	-31 300,00	-6 136,47	25 163,53	80,39%	19,61%	0,00
Menot		-31 300,00	0,00	-31 300,00	-6 136,47	25 163,53	80,39%	19,61%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Tehdään tarpeen mukaan. Viemärikaivoja uusittu.								
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-232 000,00	0,00	-232 000,00	-44 246,15	187 753,85	80,93%	19,07%	-44 690,82
Menot		-232 000,00	0,00	-232 000,00	-44 246,15	187 753,85	80,93%	19,07%	-44 690,82
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
116	KI / Koneet ja kalusto								
9132	Koskenhelmi, koneet ja laitt,K	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Tehdään tarpeen mukaan.								
9500	Puu-ja metall.luok.laitt.uusim	0,00	0,00	0,00	-3 376,57	-3 376,57			0,00
Menot		0,00	0,00	0,00	-3 376,57	-3 376,57			0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Laitteet saapuneet vasta 4.9 (huom ei vielä investointina!)								
116	KI / Koneet ja kalusto yhteensä	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-3 376,57	4 623,43	57,79%	42,21%	0,00

